

銀泰科技股份有限公司

吊掛作業前自主檢查表

_____年____月

工程名稱：_____ 工程編號：_____ 承辦單位：_____ 施工期間：_____ 監工電話：_____

檢驗項目		檢 點 結 果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
證 照	1. 符合吊裝設備種類之操作人員證照 (姓名：_____ 證號：_____ 有效日期：_____)																																
	2. 有無固定式/移動式起重機檢查合格證 (有效日期：_____)																																
	3. 有無吊裝作業特殊安全人員證照 (證號：_____ ; 有效日期：_____)																																
	4. 檢查號碼與起重機本體號碼是否相符																																
起 重 機	1. 是否有限制最高負荷之標示																																
	2. 操作開關是否靈活																																
	3. 操作運轉是否穩定，有無異聲																																
	4. 鼓輪、滑輪、輪槽、停止操作之煞車裝置 是否正常																																
	5. 吊鉤是否無裂痕，異狀或異形；鋼索是 否無損傷																																
吊 具	1. 防脫舌片有無正常																																
	2. 吊鉤是否無裂痕，異狀或異形																																
	3. 鋼索是否無損傷、無扭曲變型																																
	4. 布索有無破損																																
	5. 過捲預防裝置、制動器、離合器及控制裝 置性能是否正確																																
其 它	1. 穿戴個人防護，如安全帽, 安全帶																																
	2. 吊舉行經路線無障礙物或人員																																
	3. 吊掛半徑護圍區隔並派交管人員管制																																
附 註	工程執行者																																
	1. 若為3公噸以上吊車，檢查人員需具備合格之「移動式起重機操作人員」。 2. 每日吊掛作業前應確實依上項規定進行檢查，並將檢查結果詳實紀錄，檢查結果顯示以： <u>○</u> 正常良好 <u>×</u> 短缺或異常 <u>NA</u> 不適用 <u>┆</u> 未施作；欄位註應完整不得空白。 3. 本表單一式一聯，施工完畢由承辦人員繳回安全衛生處存查。																																

安全衛生單位：_____

工程負責人：_____

F-P150-060-02