## 銀泰科技股份有限公司

## 局限空間作業前自主檢核表

工程編號:	承辦單位:	填寫日期:年月日
-------	-------	----------

項次	檢查基準	結果 是 否	
			否
*1	是否有合格缺氧作業主管? (姓名: 證號: 有效日: )		
2	是否有現場監視人員?(姓名:)		
3	缺氧作業之勞工是否有接受安全衛生教育訓練?		
4	通路出口是否暢通?		
5	出入口之門或蓋有不致閉鎖之措施?		
6	是否確認防護設備無異常才開工?		
7	是否提供梯子、安全帶、或救生索,以備勞工確實使用?		
8	是否有救援人員?(姓名:)		
9	使用輸氣管面罩之連續作業時間不可超過一小時?		
10	勞工是否點名登記?(作業勞工人數:人)		
11	禁止非作業勞工進入缺氧危險作業之場所?		
12	作業範圍周遭是否備有滅火器?		
13	從事隧道或坑井作業時為防止甲烷或二氧化碳之突出,是否有事先調查甲烷或二氧化碳之狀況?		
14	與附近之作業場所是否保持密切聯繫?		
15	是否有使場所設備之安全閥排出氣體直接排出於外部之措施?		
16	缺氧注意事項是否公告於明顯而易見的地方?		
<b>*</b> 17	氧氣濃度及有害氣體濃度是否測定正常?O2:CO:H2S:LEL:		
<b>*</b> 18	是否給予適當換氣?		
19	有隔層或擋板的結構是否插入插梢,避免墜落或夾擠?		
處理情形			

## 備註:

- 1. 使用地點:有發生缺氧危險之場所
- 2. 注意事項:有立即發生缺氧危險之虞時,應使人員退避至安全處所。
- 3. 工作場所空氣濃度測定值: 02:18%以上 CO: 35PPM 以下 H<sub>2</sub>S: 10PPM 以下 LEL: 30%以下
- 4. \*:特別重要,屬必做事項。
- 5. 查核時機: A. 每日開始作業前。B. 離開作業場所,再次開始作業前(如中午休息後)。

安全衛生單位:

工程負責人:

工程執行者: