

銀泰科技股份有限公司
動火作業前自主檢查表

_____年____月

工程名稱：_____ 工程編號：_____ 承辦單位：_____ 監工電話：_____ 施工期間：_____

檢驗項目		檢 點 結 果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
共通項目	1. 高架動火作業若有火花飛落之虞，下方須有監火員、火花承接措施、滅火器																																
	2. 鋼瓶壓力錶是否正常																																
	3. 作業區周圍3公尺及下方可燃物清除																																
	4. 配戴個人防護具(安全帽、安全帶)																																
	5. 電線外皮是否有破損																																
	6. 廠商自備堪用滅火器置於2公尺內																																
	7. 金屬帶電體絕緣包覆良好無外露																																
	8. 氣體鋼瓶須直立並固定牢固																																
	9. 高壓氣體鋼瓶之水壓測試環片未過期																																
	10. 於潮濕處所或金屬地板作業，25V以上用電機具有金屬部位外露者需接地																																
	11. 是否完成消防隔離或中斷																																
	12. 電焊機及氬焊機須使用專用插頭																																
	13. 砂輪機之護罩不得拆除																																
電焊機	1. 電器開關是否損壞、銹蝕、破裂																																
	2. 自動電擊防止裝置是否正常運作																																
	3. 人員配戴面罩、防火手袖套、防火圍裙																																
	4. 焊接柄應有相當之絕緣耐力及耐熱性																																
氬焊機	1. 冷卻裝置是否正常																																
	2. 人員配戴護目鏡																																
氧乙炔	1. 輸氣皮管正常無破損																																
	2. 是否裝設防爆逆止閥																																
	3. 人員配戴護目鏡、防火手袖套、防火圍裙																																
	4. 施工完成後確認無火星殘留																																
附註	工程執行者																																
	1. 動火作業前應確實依以上項目進行檢查，並將檢查結果詳實紀錄，檢查結果顯示以： <input type="radio"/> 正常良好 <input checked="" type="checkbox"/> 短缺或異常 <input type="checkbox"/> NA不適用 <input type="checkbox"/> 未施作；欄位註應完整不得空白。 2. 本表單一式一聯，工程結束由承辦人員繳回安全衛生處存查。																																

* 動火作業：能夠產生火花、明火、熱風槍作業均屬之。安全衛生單位：

工程負責人：

F-P150-061-02