

銀泰科技股份有限公司
動火作業前自主檢查表

____年____月

工程名稱： 工程編號： 承辦單位： 監工電話： 施工期間：

檢驗項目		檢 點 結 果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
共通項目	1. 作業區周圍 3 公尺及下方可燃物清除																																
	2. 作業區域進行圍籬區隔																																
	3. 作業區備有防護器具（滅火器／防火毯）及監火人員監督																																
	4. 依作業需求配戴個人防護具(護目鏡或面罩、皮手套、袖套、防火圍裙等)																																
	5. 機具電線或金屬帶電體絕緣披覆良好無破損																																
	6. 於潮濕處所或金屬地板作業，25V 以上用電機具有金屬部位外露者需接地																																
	7. 高壓氣體鋼瓶壓力錶是否正常																																
	8. 高壓氣體鋼瓶須直立並固定牢固																																
	9. 高壓氣體鋼瓶之水壓測試環片未過期																																
	10. 電焊機及氬焊機須使用專用插頭																																
	11. 是否完成消防隔離或中斷																																
	12. 施工完成後確認無火星殘留																																
電焊機	1. 電器開關是否損壞、銹蝕、破裂																																
	2. 自動電擊防止裝置是否正常運作																																
	3. 焊接柄及夾頭絕緣包覆完整無破損																																
氬焊機	1. 輸氣皮管正常無破損																																
	2. 作業前將工件表面的油污、灰塵等清除																																
氧乙炔	1. 操作人員訓練合格證 (姓名： 證號：)																																
	2. 輸氣皮管正常無破損																																
	3. 是否裝設防爆逆止閥(防回火裝置)																																
附註	工程執行者																																
	1. 動火作業前應確實依以上項目進行檢查，並將檢查結果詳實紀錄，檢查結果顯示以：○正常良好 ✕短缺或異常 NA 不適用 未施作；欄位註應完整不得空白。 2. 本表單一式一聯，工程結束由承辦人員繳回安全衛生處存查。																																