

銀泰科技股份有限公司

切割作業前自主檢查表

_____年_____月

工程名稱：

工程編號：

承辦單位：

監工電話：

施工期間：

檢驗項目		檢點結果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	切割作業時是否配戴個人防護具(安全帽、護目鏡、安全鞋等)																																
2	使用砂輪機或研磨輪作業開始前是否運轉一分鐘																																
3	切割片(砂輪機或研磨輪)更換後在防護罩下試運轉三分鐘																																
4	砂輪片(砂輪機或研磨輪)有無破裂																																
5	電源及斷電裝置功能是否正常																																
6	使用機具電線外皮是否破損																																
7	使用前防護罩、檔板等防護措施是否完整無破損																																
8	是否嚴禁人員戴棉質手套作業，以免捲入造成人員受傷																																
9	完工時需確實切斷電源																																
10	完工時應整理、清潔工作區域																																
附註	工程執行者																																
	1. 切割作業前應確實依以上項目進行檢查，並將檢查結果詳實紀錄，檢查結果顯示以： <input type="radio"/> 正常良好 <input checked="" type="checkbox"/> 短缺或異常 <u>NA</u> 不適用 未施作；欄位註應完整不得空白。 2. 本表單一式一聯，工程結束由承辦人員繳回安全衛生處存查。																																

安全衛生單位：

工程負責人：

F-P150-108-01