銀泰科技股份有限公司化學品灌裝作業自主檢核表

項次	檢查項目	檢查 結果
1	是否有合格運送人員證明文件(貨品為危險物品)?	
1	(姓名:	
2	車輛停駛定位後,司機應立即熄火,拉上手煞車。	
3	車輛停妥後,車輪是否設置輪檔,以防止車輛移動。	
4	作業現場是否有本公司同仁陪同。	
5	作業場所周遭是否嚴禁煙火。	
6	灌裝前應詳細確認儲槽化學品之品名及數量,與待灌裝化學品是否相符。	
7	槽車前後輪胎拉水管澆濕,以去除靜電。	
8	灌裝作業時禁止非相關人員靠近。	
9	灌裝作業人員應適當的配載個人防護具。	
10	灌裝作業人員須確認出料之設備、緊急遮斷閥、安全閥之安全裝置使用是否正常。	
11	裝卸管確實裝接,管路順保持適當彎度,不能有拉直或拉緊之情形。	
12	灌裝開始,作業人員須全程注意運作情況,應緩慢操作,並同時檢視有無洩漏。	
13	灌裝完畢後,停止泵浦運轉。取下裝卸管,且管線殘餘物料須妥善收集。	
14	灌裝作業結束後,現場應做好整理整頓工作,並引導車輛離開作業場所。	
處理		
情形		

備註:

- 1、使用地點:灌裝化學品之場所
- 2、注意事項:洩漏大量化學品,有發生爆炸、火災或中毒等危險之虞時,應立即退避至安全處所。
- 3、作業前應確實依上項規定進行檢查,並將檢查結果詳實紀錄,檢查結果顯示以:
 - O良好 X 異常 /無此項,欄位註記應完整不得空白。
- 4、如遇有緊急狀況應立即通報現場主管。

安全衛生單位: 陪同人員: 廠商作業人員: